

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2568

จ.ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน 15 คน	114,000.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	10/1/2568	30/9/1969	100	ดำเนินการเบิกจ่ายทุกเดือน จำนวน 12 เดือน จำนวน ผู้รับบี้ย 15 คน	ไม่มี	ไม่มี
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ตำบลหนองเสม็ด	700,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	04/11/2567	12/11/2567	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 127 คน	1,200,000.00	1,367,200.00	1,367,000.00	1,367,000.00	200.00	10/1/2567	30/9/2568	100	ดำเนินการเบิกจ่ายทุกเดือน จำนวน 12 เดือน จำนวน ผู้รับบี้ย 127 คน	ไม่มี	ไม่มี
4	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด	450,000.00	400,000.00	399,958.00	399,958.00	42.00	10/1/2567	30/09/2568	100	ดำเนินการทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
5	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองเสม็ด	1,500,000.00	845,000.00	722,039.00	722,039.00	122,961.00	10/1/2567	30/09/2568	100	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
6	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้าน การैयाวยา พ้นฟู หลังเกิดสาธารณ ภัยของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด	50,000.00	22,000.00	21,878.00	21,878.00	122.00	14/8/2568	14/8/2568	100	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ควรตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอ
7	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ม รายได้น้อย	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการโอนล งประมาณ 20,000 บาท	-	-
8	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการโอนล งประมาณ 20,000 บาท	-	-
9	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,340 คน	14,400,000.00	10,468,500.00	10,458,500.00	10,458,500.00	10,000.00	10/1/2567	30/9/2568	100	ดำเนินการเบิกจ่ายทุกเดือน จำนวน 12 เดือน จำนวนผู้รับเบี้ย 1,340 คน	ไม่มี	ไม่มี
10	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	600,000.00	1,103,585.00	1,092,561.80	1,092,561.80	11,023.20	10/1/1967	30/9/68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด(ศูนย์คัดกรองและฟื้นฟู สภาพทางสังคมเทศบาลตำบลหนอง เสม็ด)	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
12	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาดังครกในวัยรุ่น	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
13	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานจ้าง ลูกจ้าง	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
14	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย	50,000.00	56,721.17	56,721.17	56,721.17	0.00	04/11/2567	12/11/2567	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
15	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อ ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
16	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เงินสำรองจ่าย	2,000,000.00	1,055,000.00	1,051,679.00	1,051,679.00	3,321.00	10/1/2567	30/09/2568	0	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
17	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	110,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
18	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	300,000.00	363,425.00	363,425.00	363,425.00	0.00	19/11/2567	21/11/2567	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
19	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	50,000.00	10,000.00	8,542.00	8,542.00	1,458.00	01/02/2568	28/02/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
20	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อ ซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการโอนลด งบประมาณ 50,000 บาท	-	-
21	ยุทธศาสตร์ที่ 2	อุดหนุนโครงการจัดงาน "เทศกาลปี ใหม่จังหวัดตราด"	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	27/12/2567	02/01/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
22	ยุทธศาสตร์ที่ 2	โครงการงานนมทรรณตักปู ดูเล ชุมชนท่าตะเภา	100,000.00	15,045.00	15,045.00	15,045.00	0.00	06/11/2567	07/11/2567	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
23	ยุทธศาสตร์ที่ 2	โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง	100,000.00	289,750.00	289,750.00	289,750.00	0.00	14/11/2567	15/11/2567	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
24	ยุทธศาสตร์ที่ 3	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
25	ยุทธศาสตร์ที่ 3	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหนองเสม็ด	500,000.00	476,037.00	476,037.00	476,037.00	0.00	30/10/2567	31/10/2567	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
26	ยุทธศาสตร์ที่ 3	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	140,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
27	ยุทธศาสตร์ที่ 3	โครงการขับเคลื่อนภารกิจอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม	200,000.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	0.00	10/1/2568	30/09/2568	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
28	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวัดโคก-ตรอกตลาด หมู่ 6	328,400.00	328,400.00	328,300.00	328,300.00	100.00	19/02/2568	20/04/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วงท 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.75 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 7.40 กิโลเมตร	ไม่มี	ไม่มี
29	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตประปาขอยสระหนองกลม หมู่ 2 ระยะทาง 150 เมตร	195,000.00	118,986.00	118,985.38	118,985.38	0.62	2/1/2568	22/08/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 150 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
30	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตประปาขอยแหลมจาก หมู่ 6	585,000.00	322,896.27	322,896.27	322,896.27	0.00	22/8/2568	21/1/2569	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 450 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
31	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสามัคคี 3 หมู่ 3 (2 ข้างทาง)	498,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการโอนลดงบประมาณ 498,200 บาท	-	-

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
32	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย เทศบาล 20 (ช่วง 1) ด้านขวามือ หมู่ 6	498,200.00	498,200.00	498,200.00	498,200.00	0.00	11/02/2568	12/04/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ขยายไหล่ ทางช่วงที่ 1 ด้านขวา กว้าง 1 เมตร ยาว 184 เมตร กว้าง 0.15 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
33	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กขอยทางเกวียน หมู่ 3	157,000.00	157,000.00	156,790.00	156,790.00	210.00	19/2/2568	20/4/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.80 เมตร ท่อขนาด 0.60 เมตร จำนวน จุด ท่อ 12 ท่อน	ไม่มี	ไม่มี
34	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่างขอยร่วมมิตร 3 หมู่ 3	95,000.00	35,848.60	35,848.60	35,848.60	0.00	2/1/2568	30/07/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 250 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
35	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่างขอยรักสงบ-ร้านเครื่องราคาค้าไม้ หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 1	410,000.00	393,177.53	393,177.53	393,177.53	0.00	2/1/2568	29/8/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 500 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
36	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่างขอยบัวหิน หมู่ 6	145,000.00	93,670.00	93,667.39	93,667.39	2.61	2/1/2568	30/7/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 400 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
37	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตประปา ชลประทานสาย 2 ชัย หมู่ 6	378,000.00	378,000.00	376,898.77	376,898.77	1,101.23	2/1/2568	22/8/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 378 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
38	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 3 เฟส และขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ขอยพลอยเจริญ หมู่ 6	700,000.00	391,630.00	391,626.96	391,626.96	3.04	2/1/2568	30/7/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ 3 เฟส และขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อม ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระยะทาง 250 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
39	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่างขอยพงษ์พิพัฒน์ หมู่ 6	50,000.00	63,000.00	62,282.43	62,282.43	717.57	2/1/2568	30/7/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 80 เมตร	ไม่มี	ไม่มี

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
40	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่างขอยวรรณบุตร หมู่ 6	170,000.00	85,330.00	85,323.93	85,323.93	6.07	2/1/2568	30/7/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 415 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
41	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยท่าตาเรือสามัคคี หมู่ 2	736,100.00	736,100.00	736,100.00	574,000.00	162,100.00	24/10/2568	23/12/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.15 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
42	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กขอยบริเวณถนนคลองส่ง น้ำชลประทาน 1 ซ้าย หมู่ 5	303,700.00	303,700.00	303,700.00	303,700.00	0.00	19/02/2568	20/04/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ถนนดิน ลูกรังขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ท่อขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด จำนวน 8 ท่อน	ไม่มี	ไม่มี
43	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณขอย ไนไร่ (ต่อจากงบเงินอุดหนุน) หมู่ 7	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	05/03/2568	04/05/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ขยายไหล่ ทางขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร	ไม่มี	ไม่มี
44	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทาง วัดลำควน-ศาลา หมู่ 7	328,000.00	328,000.00	326,800.00	326,800.00	1,200.00	05/03/2568	04/05/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วงท 1 กว้าง 1 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
45	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยหนองเสม็ดพัฒนา หมู่ 1	141,600.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00	0.00	05/03/2568	04/05/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ กว้าง 3 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 186 ตาราง เมตร	ไม่มี	ไม่มี
46	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยท้าย บ้าน หมู่ 2 (2 ข้างทาง)	499,596.00	461,184.20	461,184.20	461,184.20	0.00	11/02/2568	12/04/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 1,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร	ไม่มี	ไม่มี

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
47	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และวางระบายน้ำรูปตัววีซอย แหลมตะโคย (2 ข้างทาง) หมู่ 1	499,700.00	499,700.00	496,600.00	496,600.00	3,100.00	29/07/2568	27/10/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 169 เมตร พร้อมบ่อพักและ ระบายน้ำรูปตัววี กว้าง 1 เมตร ยาว 185 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
48	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งรางร ขอยดินเนินอนามัยหน้าวัด หมู่ 4	722,100.00	722,100.00	720,000.00	702,022.00	2,100.00	12/09/2568	11/11/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 466 เมตร หิน 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,864 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
49	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และวางระบายน้ำรูปตัววีซอยสันติค โร หมู่ 3 - หมู่ 4	227,300.00	227,300.00	223,600.00	223,600.00	3,700.00	29/07/2568	27/10/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ วางท่อ ค. ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 24 เมตร พร้อมบ่อพักและ วางระบายน้ำรูปตัววี กว้าง 1 เมตร ยาว 121 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
50	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยแจ่มชิดเชื้อ หมู่ 6	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00	21/03/2568	20/05/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ กว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร หิน 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร	ไม่มี	ไม่มี
51	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และวางระบายน้ำรูปตัววีซอยสองฟ้ ่น้อง (บริเวณวัดโคก) หมู่ 6	489,200.00	489,200.00	486,000.00	486,000.00	3,200.00	29/07/2568	27/10/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ วางท่อขนาด 0.40 เมตร ยาว 173 เมตร พร้อมบ่อพักและวางระบายน้ำรูป ตัววี ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 170 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
52	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยทองทราย 3 หมู่ 7	90,800.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	0.00	21/03/2568	20/05/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หิน 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อย กว่า 120 ตารางเมตร	ไม่มี	ไม่มี
53	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขอยเกาะกันกรา (สายหลัก) หมู่ 5	966,000.00	942,000.00	942,000.00	942,000.00	0.00	23/3/2568	22/5/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
54	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 14 หมู่ 1 (ต่อจากราง ยูเดิม)	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	14/11/2568	13/1/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
55	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการติดตั้งป้ายขอย (ติดตั้งป้าย ขอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนอง เสม็ด	490,000.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	0.00	22/1/2568	15/2/2568	100.00	ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 70 ป้าย	ยังไม่ครบ ทุกขอย	ตั้งงบประมาณ เพิ่มขึ้น
56	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหนอง รี-เกาะนอก หมู่ 6-หมู่ 2 (ด้าน ซ้ายมือ)	1,019,000.00	731,484.67	731,000.00	707,459.27	484.67	29/09/2568	28/11/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร	ไม่มี	ไม่มี
57	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไข ปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คู คลอง บึง ภายในเขต พื้นที่ตำบลหนองเสม็ด	500,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด 20,000 บาท	-	-
58	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรม ชุมชนเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เพื่อการแก้ไขปัญหในพื้นที่ประจำปี	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด 10,000 บาท	-	-
59	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	500,000.00	367,535.00	367,535.00	367,535.00	0.00	03/12/2567	05/12/2567	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
60	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	31/1/68	31/1/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
61	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	200,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด 165,000 บาท	-	-

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
62	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการสนับสนุนการสร้างพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนอง เสม็ด ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนา รี	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด 50,000 บาท	-	-
63	ยุทธศาสตร์ที่ 5	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็น สถานที่กลาง และศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารเพื่อการวางและพัฒนา ท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองตราด	11,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	01/10/2567	29/10/2567	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
64	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	0.00	2/1/2568	15/2/2568	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
65	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	500,000.00	193,218.00	193,216.00	193,216.00	2.00	1/5/2568	31/5/68	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
66	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	21/8/2568	21/8/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
67	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ	10,000.00	720.00	720.00	720.00	0.00	13/6/2568	13/6/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
68	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	50,000.00	16,990.00	14,930.00	14,930.00	2,060.00	15/10/2567	15/10/2567	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
69	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด 20,000 บาท	-	-
70	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26/9/2568	26/9/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
71	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
72	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการโอนลด 30,000 บาท	-	-
73	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการป้องกันโรคและตรวจสุขภาพของผู้เรียนใน ศพด.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	28/6/68	28/6/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
74	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20/5/2568	0.08	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
75	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	470,400.00	370,440.00	370,440.00	370,440.00	0.00	10/1/2567	30/9/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
76	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	19,600.00	19,000.00	11,760.00	11,760.00	7,240.00	10/1/2567	30/9/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
77	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการเหิรฟ้าพาท่องเที่ยวบล (ศพด.)	10,000.00	10,000.00	3,095.00	3,095.00	6,905.00	28/2/2568	28/2/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
78	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ศพด.)	5,000.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00	14/8/2568	14/8/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
79	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการโอนลด 70,000 บาท	-	-
80	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด)	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการโอนลด 100,000 บาท	-	-
81	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน)	157,760.00	127,760.00	112,404.00	112,404.00	15,356.00	28/5/2568	28/5/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
82	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ (ศพด.)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30/6/2568	30/6/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
83	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการวันสำคัญทางศาสนาและค่านิยมที่ดี	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7/10/2568	7/10/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
84	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	11,600.00	11,600.00	6,960.00	6,960.00	4,640.00	19/6/2568	19/6/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
85	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสืบสานประเพณีด้านข้าวตามวิถีชีวิตชาวนาหนองเสม็ด	100,000.00	36,445.00	36,445.00	36,445.00	0.00	7/3/2568	7/3/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
86	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการแข่งขันกีฬา ล่องเรือ ตกปลา ณ คลองท่าตะเภา	100,000.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	0.00	07/12/2567	18/01/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
87	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ	25,000.00	6,968.00	6,968.00	6,968.00	0.00	03/12/2567	03/12/2567	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
88	ยุทธศาสตร์ที่ 6	อุดหนุนโครงการผู้สูงอายุสุขใจสร้างสายสัมพันธ์ลูกหลานหนองเสม็ด	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10/1/2568	15/4/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
89	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
90	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีชีวิตชาวนาหนองเสม็ด	100,000.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	0.00	12/11/2567	03/02/2568	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-	-
91	ยุทธศาสตร์ที่ 6	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตามโครงการฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2567	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-	-
92	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการโอนลด 10,000 บาท	-	-

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
93	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการโอนลด 200,000 บาท	-	-
94	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก (ศพด.)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5/6/2568	244,140.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
95	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	8,000.00	8,000.00	4,800.00	4,800.00	3,200.00	19/6/2568	19/6/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
96	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	13,000.00	13,000.00	7,800.00	7,800.00	5,200.00	19/6/2568	19/6/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
97	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ศพด.)	30,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	4/1/2568	4/1/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
98	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	100,000.00	90,415.00	90,415.00	0.00	1/10/2568	28/1/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
99	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	50,000.00	3,010.00	2,900.00	2,900.00	110.00	31/1/2568	31/1/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
100	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล	462,000.00	978,310.00	976,800.00	976,800.00	1,510.00	10/1/2567	30/9/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
101	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสม็ด	1,134,000.00	513,600.00	513,600.00	513,600.00	0.00	10/1/2567	30/9/2568	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
102	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการโอนลด 30,000 บาท	-	-

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน/ผลิตโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
103	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	100,000.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00	0.00	10/1/2567	26/12/2567	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
104	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสืบสานการเล่นว่าว กิน ข้าว ฝ่าทุ่ง	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด 25,000 บาท	-	-