

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จ.ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการเยียวยา ฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัยของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด	50,000.00	68,000.00	3,255.00	3,255.00	64,745.00	29/10/2568	30/9/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อซ่อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	50,000.00	50,000.00	49,700.00	49,700.00	300.00	19/03/2569	19/03/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย)	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	29/10/2568	30/9/2569	0	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
4	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เงินสำรองจ่าย	2,000,000.00	500,000.00	18,068.00	18,068.00	481,932.00	20/11/2568	30/9/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
5	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,200,000.00	1,357,200.00	824,800.00	824,800.00	532,400.00	1/10/2568	30/9/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
6	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1/2/2569	28/2/2569	0	ยังไม่ดำเนินการ	กำลังหาที่ดูงาน	-
7	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,400,000.00	10,992,000.00	6,352,500.00	6,352,500.00	4,639,500.00	1/10/2568	30/9/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
8	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา เทศบาลตำบลหนองเสม็ด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1/11/2568	30/12/2568	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
9	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1/7/2569	30/9/2569	0	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
10	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	50,000.00	20,000.00	9,779.00	9,779.00	10,221.00	13/1/2569	-	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
11	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1/1/2569	30/3/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
12	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนตำบลหนองเสม็ด	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1/10/2568	30/9/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
13	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครมในวัยรุ่น	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1/4/2569	30/6/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

14	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองเสม็ด	300,000.00	262,746.00	262,746.00	262,746.00	0.00	27/01/2569	30/01/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-	-
15	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูสภาพทางสังคมเทศบาลตำบลหนองเสม็ด)	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2/1/2569	30/3/2569	0	ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
16	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก PM2.5	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2/1/2569	30/3/2569	0	ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
17	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์	114,000.00	96,000.00	47,500.00	47,500.00	48,500.00	1/10/2568	30/9/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
18	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1/10/2568	30/9/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
19	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2/1/2569	30/3/2569	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
20	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนรำคาญจากลิงในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2/1/2569	30/3/2569	0	ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ	-	-
21	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการปรับปรุงสถานที่พักขยะอันตราย	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
22	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีตำบลหนองเสม็ด	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1/10/2568	30/9/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
23	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะตำบลหนองเสม็ด	300,000.00	80,000.00	3,410.00	3,410.00	76,590.00	13/1/2569	30/9/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
24	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองเสม็ด	1,500,000.00	1,000,000.00	513,958.00	417,268.00	486,042.00	17/10/2568	30/9/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
25	ยุทธศาสตร์ที่ 1	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด	700,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
26	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	600,000.00	1,165,410.00	873,485.75	873,485.75	291,924.25	01/10/2568	30/09/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
27	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	50,000.00	63,248.00	63,247.01	63,247.01	0.99	02/03/2569	20/03/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
28	ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด	450,000.00	360,000.00	220,656.00	180,556.00	139,344.00	1/10/2569	30/09/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
29	ยุทธศาสตร์ที่ 2	โครงการ เสาธิตหาสงกรานต์	200,000.00	200,000.00	45,100.00	2,000.00	154,900.00	7/4/2569	22/4/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
30	ยุทธศาสตร์ที่ 2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1/4/2569	30/6/2569	0	ยังไม่ดำเนินการ	-	-

31	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง	100,000.00	230,870.00	230,869.19	230,869.19	0.81	04/11/2568	05/11/2568	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
32	ยุทธศาสตร์ที่ 2	โครงการเดิน วิ่ง เส้นทางอิสราภาพ (THATAPO RUN)	150,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	8/4/2569	21/4/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
33	ยุทธศาสตร์ที่ 2	อุดหนุนโครงการจัดงาน "เทศกาลปีใหม่จังหวัดตราด"	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	29/12/2568	04/01/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
34	ยุทธศาสตร์ที่ 2	โครงการงานมหรหรรรมดึกๆ ดูเล ชุมชนท่าตะเภา	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ดำเนินการ โอน ลด 5,000 บาท	-	-
35	ยุทธศาสตร์ที่ 3	โครงการขับเคลื่อนภารกิจอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1/10/2568	30/9/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
36	ยุทธศาสตร์ที่ 3	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1/9/2569	30/9/2569	0	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
37	ยุทธศาสตร์ที่ 3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	300,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1/10/2568	30/9/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
38	ยุทธศาสตร์ที่ 3	โครงการเผยแพร่ความรู้แก่สถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	30,000.00	20,000.00	19,425.00	19,425.00	575.00	01/04/2569	01/04/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
39	ยุทธศาสตร์ที่ 3	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หม้อแก้วน เนื่องจากพระราชดำริ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	01/04/2569	30/06/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
40	ยุทธศาสตร์ที่ 3	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำ ขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1/10/2568	30/09/2569	0	ดำเนินการแต่ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-
41	ยุทธศาสตร์ที่ 3	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด	500,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1/10/2568	30/09/2569	0	ดำเนินการแต่ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-
42	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง ไมโครโฟน ลำโพง และ อุปกรณ์ประกอบเครื่องเสียงประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1/1/2569	30/03/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
43	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพักขอยเกาะกันเกรา 3 หมู่ 5 (วาง ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 42 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนอง เสม็ดกำหนด)	161,800.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	29/1/25	6/03/25	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
44	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อม ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างขอยสุขสำราญ หมู่ 1	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	2/1/2569	30/6/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

45	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1 เฟส 2 สาย และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างขอยหนองเสม็ด 2 หมู่ 1	119,350.00	119,350.00	0.00	0.00	119,350.00	2/1/2569	30/6/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
46	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างขอยสันติสุข หมู่ 3	173,250.00	173,250.00	0.00	0.00	173,250.00	2/1/2569	30/6/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
47	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างขอยทองทราย 3 หมู่ 7	80,850.00	80,850.00	0.00	0.00	80,850.00	2/1/2569	30/6/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
48	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ขอยสันติกร หมู่ 3	205,150.00	205,150.00	0.00	0.00	205,150.00	2/1/2569	30/6/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
49	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเนินสมบุรณ์-ถนนชลประทานรอบอ่างเก็บน้ำเขาระกำ ส่วนขยาย หมู่ 7 (ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76062 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	589,000.00	589,000.00	0.00	0.00	589,000.00	2/1/2569	30/6/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
50	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยศาลเจ้าท่าอู่ หมู่ 6 (ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	126,000.00	126,000.00	119,100.00	0.00	6,900.00	1/5/2569	30/7/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
51	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยท่าใหญ่(ต่อจากรางระบายน้ำรูปตัวยูเดิม) หมู่ 2 (วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 187 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	385,000.00	361,000.00	361,000.00	361,000.00	0.00	29/01/2569	11/03/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-	-
52	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังขอยยายจิต-ขอยอิงเสถียร หมู่ 4 (ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	185,300.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	29/12/2568	03/02/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
53	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งจราจรขอยสืบแสงทรัพย์ 2 หมู่ 7 (ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	371,500.00	371,500.00	0.00	0.00	371,500.00	1/04/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณไม่เพียงพอ	-

54	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสบายใจ-ถนนคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ หมู่ 3 (ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00	1/5/2569	-		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอเซ็นต์สัญญา)	-	-
55	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง ไมโครโฟน ลำโพง และอุปกรณ์ประกอบเครื่องเสียงประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1/01/2569	30/03/2569		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
56	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมดีเส้นจราจรขอยสืบแสงทรัพย์ 1 หมู่ 7 (ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,128 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	558,700.00	558,700.00	0.00	0.00	558,700.00	1/04/2569	30/09/2569		ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณไม่เพียงพอ	-
57	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมดีเส้นจราจรขอยสืบแสงทรัพย์ 4 หมู่ 7 (ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	200,100.00	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00	1/01/2569	30/03/2569		ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณไม่เพียงพอ	-
58	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมดีเส้นจราจรขอยสืบแสงทรัพย์ 5 หมู่ 7 (ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	278,900.00	278,900.00	0.00	0.00	278,900.00	1/01/2569	30/03/2569		ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณไม่เพียงพอ	-
59	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขนาน หมู่ 1 (ต่อจากเดิม) (ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	1/5/2569	-		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
60	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยท้ายบ้าน (ท่าขนาน) ฝั่งขวา หมู่ 2 (ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 462 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 462 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	463,600.00	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	1/5/2569	-		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

61	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง ไมโครโฟน ลำโพง และอุปกรณ์ประกอบเครื่องเสียงประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1/01/2569	30/03/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
62	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรักสงบ หมู่ 3 (ฝั่งขวา) (ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คลส.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 19 ท่อน หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	1/5/2569	-	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
63	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยทรัพย์สถิตย์ (แยกซ้าย) หมู่ 6 (ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	1/5/2569	-	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
64	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งจราจรขอยสิบแสงทรัพย์ 3 หมู่ 7 (ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	1/04/0259	30/09/2569	0	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณไม่เพียงพอ	-
65	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ 6 (เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	1/5/2569	-	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอเซ็นตัสสัญญา)	-	-
66	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง ไมโครโฟน ลำโพง และอุปกรณ์ประกอบเครื่องเสียงประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2/1/2569	30/03/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
67	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง ไมโครโฟน ลำโพง และอุปกรณ์ประกอบเครื่องเสียงประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2/1/2569	30/03/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
68	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแหลมจาก-หมู่บ้านวาริแลนด์ หมู่ 6 (ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 214 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	176,000.00	176,000.00	171,700.00	0.00	4,300.00	1/5/2569	-	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

69	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมใจ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 (ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3062 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	70,000.00	70,000.00	67,570.00	0.00	2,430.00	1/5/2569	-	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
70	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังขอยยายเจือ-ขอยอิงเสถียร หมู่ 4 (ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	168,700.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	29/12/2568	03/02/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
71	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยรวมญาติพัฒนา (ข้างร้านบุญฤทธิ์ดีเซล) หมู่ 5 (วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว 172 เมตรพร้อมบ่อพัก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	707,300.00	698,000.00	698,000.00	698,000.00	0.00	29/01/2569	12/02/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-	-
72	ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแจ่มจันทร์(สะพานงกลม) หมู่ 2 (ถนนดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 215 เมตร หนาเฉลี่ย 1.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ท่อจำนวน 12 ท่อน หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	372,600.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	0.00	29/12/2568	21/01/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-	-
73		โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1 เฟส 2 สาย และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างขอยท่าใหญ่ติดคลองท่าตะเภาแยกซ้ายและขวา หมู่ 2	272,250.00	272,250.00	0.00	0.00	272,250.00	1/04/2569	30/09/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
74	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองเสม็ด ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1/04/2569	30/09/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
75	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	400,000.00	30,000.00	16,100.00	16,100.00	13,900.00	5/1/2569	27/2/2569	0	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-	-
76	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	50,000.00	20,000.00	16,100.00	0.00	3,900.00	24/4/2569	30/9/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

77	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ	280,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1/5/2569	30/07/3112	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
78	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.และ ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	300,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-	-	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
79	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	2/01/2569	30/06/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
80	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2/01/2569	28/02/2569	0	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ	-	-
81	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	500,000.00	244,800.00	244,690.00	244,690.00	110.00	15/11/2568	30/11/2568	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
82	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเทศบาลตำบลหนองเสม็ด	50,000.00	50,000.00	49,990.00	49,990.00	10.00	14/02/2569	15/02/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
83	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	30,000.00	28,500.00	28,500.00	1,500.00	01/10/2568	31/03/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
84	ยุทธศาสตร์ที่ 5	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลาง และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองตราด	11,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	08/10/2568	16/10/2568	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
85	ยุทธศาสตร์ที่ 5	โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	10,000.00	10,000.00	750.00	750.00	9,250.00	25/05/2569	31/05/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
86	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	-	-	0	ไม่ดำเนินการ โอนลด 25,000 บาท	-	-
87	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	470,400.00	529,200.00	241,056.00	241,056.00	288,144.00	01/10/2568	30/09/2569	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
88	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	10,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
89	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล	462,000.00	528,000.00	251,100.00	251,100.00	276,900.00	01/10/2568	30/10/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
90	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	100,000.00	20,000.00	750.00	750.00	19,250.00	01/10/2568	30/09/2569	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-	-
91	ยุทธศาสตร์ที่ 6	อุดหนุนโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีสร้างสายสัมพันธ์ลูกหลานหนองเสม็ด	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20/3/2569	29/4/2569	0	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
92	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ศพด.)	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

93	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการลานคนตรี ลานวัฒนธรรม ตำบลหนองเสม็ด	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	0	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
94	ยุทธศาสตร์ที่ 6	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตามโครงการฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	01/10/2568	30/9/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
95	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการวันสำคัญทางศาสนาและค่านิยมที่ดี	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
96	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
97	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน)	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
98	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
99	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก (ศพด.)	5,000.00	5,000.00	0.00	3,225.00	1,775.00	15/5/2569	15/5/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-	-
100	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการป้องกันโรคและตรวจสุขภาพของผู้เรียนใน ศพด.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
101	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
102	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	92,500.00	87,853.00	87,853.00	4,647.00	10/01/2569	10/01/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
103	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	-	-	0	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
104	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสืบสานประเพณีด้านข้าวตามวิถีชีวิต ชาวนาหนองเสม็ด	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1/07/2569	30/08/2569	0	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
105	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1/03/2569	30/04/2569	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
106	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
107	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรารำลึกและเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	01/03/2569	31/03/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
108	ยุทธศาสตร์ที่ 6	อุดหนุนโครงการ "วันวีรกรรมทหารเรือไทยใน ยุทธนาวีที่เกาะช้าง"	22,000.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	01/10/2568	31/01/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
109	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองนาฏศิลป์และดนตรี ไทย	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	01/11/2568	31/10/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
110	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	50,000.00	10,000.00	400.00	400.00	9,600.00	01/02/2569	30/09/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
111	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการเหิรพาฟ้าท่องตำบล (ศพด.)	10,000.00	10,000.00	3,340.00	3,340.00	6,660.00	25/11/2568	25/11/2568	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
112	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดหนองเสม็ด	1,134,000.00	1,188,000.00	392,714.00	392,714.00	795,286.00	01/11/2568	30/10/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี

113	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ (ศพด.)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25/03/2569	25/03/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
114	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีชีวิตชาวนาหนองเสม็ด	100,000.00	43,970.00	43,970.00	43,970.00	0.00	20/11/2568	20/11/2568	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
115	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ศพด.)	30,000.00	30,000.00	21,972.00	21,972.00	8,028.00	27/02/2569	27/02/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
116	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	15,000.00	15,000.00	14,992.00	14,992.00	8.00	06/02/2569	06/02/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
117	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการแข่งขันกีฬา ล่องเรือ ตกปลา ณ คลองท่าตะเภา	100,000.00	50,000.00	23,425.00	23,425.00	26,575.00	12/12/2568	30/04/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
118	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการสืบสานการเล่นว่าว ถิ่นข้าว ฝ้ายทุ่ง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27/12/2568	28/12/2568	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
119	ยุทธศาสตร์ที่ 6	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	70,000.00	70,000.00	69,662.00	0.00	338.00	22/4/2569	19/5/2569	100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี